



2 28

2020 9 14

【 前 抄 】

【

】

【 党建引 】

【工作】

【三全 人】

【挂 工作】

【 化建 】

【 件保 】

【 园 】

【 工 】

【 力 】

【 导工作 】

2026年后勤保障部近期重点推进工作清单							
序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注	
1	11月21日	完成中心校区中高层管理人员宿舍改造方案，制定方案，提升房屋档案管理水平	张明	11月21日	房改办公室	11月21日召开房改办会议	
2	11月21日	推进中心校区图书馆公共开放改造各标段工			房改办公室、中心校区	11月21日召开房改办会议	

每周电改进展统计 (2020.9.5-9.11)

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成,箱变基础完成,配电箱基础完成。剩余工作量:无线拉杆基础、配电室内外增粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无限拉杆基础现在无图纸,无法施工;配电室部分改造需多次停电,现在是在用电高峰期,没有临时供电设备,所以现在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上报电力公司	竣工验收资料整改中,本周电改进度无其它变化。
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	二三四宿舍箱变及土建部分已完成,二宿舍四个变压器	二宿舍三个台区、三、四宿舍楼内线路


每周水改进展统计 (2020.9.5-9.11)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	二供	二宿舍 三宿舍	二宿舍 三宿舍	外管线路施工100%完成,泵房改造完成50%。除二宿舍外,三、四宿舍泵房改造已完成。本周改造二宿舍泵房	
2	洪家楼校区			对二宿舍12-3单元进行水改,对未水改住户进行再次联系并在住户门口张贴水改通知。	

千佛山未竣工项目施工进度 (9.12)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否竣工	项目进展情况
1	千佛山校区南院配电室	5月2日	100	8月31日	是	
2	千佛山校区学生公寓8#、9#外墙粉刷	8月26日	30	9月26日	是	
3	千佛山校区学生公寓6#-9#楼周边环境提升	9月3日	30	10月3日	是	

中心校区未竣工项目施工进度 (9-12)



陶寨泉校区未竣工项目施工进度 (9-12)

