

山东大学后勤保障部
工作简讯

【前沿探索】

关于领导方法的若干问题

毛泽东

【党建引领】

【 工作布置 】

【 三全育人 】

【 卫生防疫 】

10 30

【 条件保障 】

【 校园管理 】

【 督导工作 】

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至10月28日15:00）



2020年后勤保障部近期重点工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息中心提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度作相应安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和服务质量双提升》。	党委书记	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	房改工作收口。	翟国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要

每周电改进展统计 (2020.10.10-10.23)

每周电改进展统计 (2020.10.10-10.23)

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成,箱变基础完成,配电室防水完成。剩余工作量:无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无限拉杆基础现在无图纸,无法施工;配电室部分改造需多次停电,现在是用电高峰期,暂时停电设备,所以现在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上报电力公司	竣工验收资料整改中,本周电改进度无其它变化。
2	洪家楼校区	一、二、四宿舍	二、三宿舍两个变压器室已运送到二、三宿舍院内。	环网柜尺寸,已发给施工队。
3	趵突泉校区	二供	设计院、历城供电所、铁通公司、施工单位、五宿舍	五宿舍箱变位置变更事宜。

每周水改进展统计 (2020.10.10-10.23)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作 (进展)	备注
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成,泵房改造完成50%。入户整体完成825户。	两周入户完成75户。	
2	洪家楼校区	二供	一宿舍、二宿舍	1.二宿舍水改完成 2.三宿舍水改全部完成		
3	趵突泉校区	二供	东村 (高层)	济南市城乡水务局过河道、过铁路方案已经审批,经与水务局、铁通公司协商,拟采取地上过河方案,绕过水务局,避免麻烦。	施工单位已全面进场施工。上周五与管网公司再次勘察东村S号高层至文化西路的管线路况,确定管道走向,目前正在铺设至文化西路的管道;泵房建设中,下一步需协调齐鲁医院儿科病房北侧道路掘开问题。	(直供:目前西村正在铺设,冬季恐影响供水,口径200的供水管道,为方便下水改。)
4	千佛山校区	二供	东院、北院 (高层)	签约户数达到94%以上,北高泵房位置不合理,水务集团需要重新勘探新的位置。东院已确定泵房位置。	1.东院高层的泵房已经封顶,正在装修中。 2.北院二供泵房水务集团新的设计变更已经出来,正在走政府对造价重新审核。	

备注:直供水现在还没有政策。

通讯员:

编务统筹:

编审: