



2 28

2020 9 14



【 前 打 】

【

】





【党建引 】

【工作】

【三全 人】

【挂 工作】







【 化建 】

【 件保 】

【 园 】

【 工 】

【 力 】



# 【 导工作 】

2026年后勤保障部近期重点推进工作清单						
序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	2025.10.10	根据校外学习时间，适时举行左右上堂。按三		根据伊高正之		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

填表人：肖文杰

后勤部保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至9月11日下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩（一次性医用）	口罩（朝美）	口罩 KF94	口罩 N95	防护服（雨衣）	隔离衣（白/蓝大褂）	隔离衣（一次性）	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84消毒剂（L）	次氯酸消毒剂（L）	消毒片 100片/瓶	防护帽	乳胶手套	一次性手套	免水洗手液（L）	透明皂	酒精（L）	抽纸	毛毯15米	应急包（大）	应急包（小）	分酒精用瓶	免洗手液瓶	肥皂盒	酒精湿巾（包）
总计	388	106787	100	490	17	192	216	453	242	174	86	634	1000	14470	242	370	925	86607	1157	5307	2358	3008	4	4	125	90	645	91	

每周电梯增设进展统计表（2020.9.5—9.11）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	5号楼4单元电梯基坑养护。
		五宿舍	38	20	2	17	本周共20个单元签署书面协议，开始走政府审批手续；“献礼教师节”五宿舍开展加装电梯优惠签约暨电梯交付活动。
3	趵突泉校区	东村、西村舜玉	1	0	0	2	动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作。
4	千佛山校区	北院、东院	24 (含3部搁浅)	0	0	10	1. 与东院3-2单元业主代表再次对接，住户间加装方式仍无法达成一致； 2. 再次实地查看东院11-2单元内侧结构，电梯公司准备出预算； 3. 与东院部分住户代表座谈沟通电梯加装事宜； 4. 协同离退休处、居委会，与北院23-2单元住户代表座谈，商量推进该单元电梯加装； 5. 召开增设电梯工作组会议，学习新政策、研究下一步工作思路。
合计			70	27	4	36	



### 中心校区未竣工项目施工进度展 (9.12)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	易班中心校区8号楼地下新建体验中心	6月8日	45	7月23日	是	
2	中心校区学生公寓15、16号楼周围环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
3	中心校区南院家属区1—6号楼屋面维修工程	5月12日	50	未定	是	
4	中心校区学生公寓13号楼屋顶改造	9月10日	70	10月10日	是	
5	中心校区明德楼AB座2-3层及BC座2-4层公共空间改造	9月10日	20	9月30日	是	

### 昭空泉校区未竣工项目施工进度展 (9.12)

